

# Nyúl Község Önkormányzata pályázatainak összefoglalása (Európai Unió által támogatott fejlesztések)

## Lezárt korábbi pályázataink

### TOP-2.1.3-16-GM1-2019-00015 (Belvízvédelem)

A projekt címe	<b>Belvízvédelmi fejlesztések megvalósítása Nyúl községben</b>
Támogatási szerződés hatályba lépése	2020. 07. 06.
Projekt tényleges kezdése	2020. 07. 01.
Projekt tényleges befejezése	2023. 11. 30.
Szerződésben megítélt támogatás összege (Ft)	134 676 515
Projekt összköltsége (Ft)	134 676 515
Projekt teljes költségvetése	148.329.839 Ft
Támogatási arány (%)	100
Kifizetett előleg összege (Ft)	141 363 839
Projekt állása	A mai napig nincs teljesen lezárva, mivel az építkezést olyan területen indította el az előző vezetés, amelynek hagyatéki viszonyai rendezetlenek voltak. Ennek utólagos munkái folynak.

### TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00030 (Bölcsődebővítés)

A projekt címe	<b>Nyuszi bölcsőde bővítése Nyúl községben</b>
Projekt tényleges kezdése	2019. 09. 01.
Projekt tényleges befejezése	2024.01.31.
Szerződésben megítélt támogatás összege (Ft)	120 000 000
Projekt összköltsége (Ft)	120 000 000
Támogatási arány (%)	100 %
Projekt állása	Fenntartás alatt

**TOP-1.1.1-15-GM1-2016-00011 (Ipari elkerülőút)**

A projekt címe	<b>Ipari elkerülő út megvalósítása Nyúl községben</b>
Projekt tervezett kezdése	2017. 06. 01.
Projekt tervezett befejezése	2021. 07. 31.
Megítélt támogatás összege (Ft)	233 205 600 Ft
Projekt állása	Fenntartás alatt

**VP6-19.2.1.-70-9-21- LEADER (Parkoló)**

A projekt címe	<b>Településközponti parkoló kialakítása Nyúl községben</b>
Projekt száma:	3393622167
Támogatási szerződés hatályba lépése	2020. 10. 12.
A projekt befejezése	2022.08.13.
Szerződésben megítélt támogatás összege (Ft)	10 636 592
Projekt összköltsége (Ft)	12 680 895
Támogatási arány (%)	85
A projekt állása:	Dokumentumórzés

**VP-3393622167- LEADER (2 db hídfelújítás és fűkasza)**

A projekt címe	<b>Szent István térre bevezető 2 db híd újjáépítése és fűkasza beszerzése</b>
Támogatási szerződés hatályba lépése	2023. 07. 07.
Projekt befejezése	2023.10.16.
Szerződésben megítélt támogatás összege (Ft)	6 820 947
Projekt összköltsége (Ft)	7 179 744
Támogatási arány (%)	95
Kifizetett támogatás összege	5.389.574
Projekt állása	Dokumentumórzés

**Külterületi helyi közutak fejlesztése – Potyondi út**

A projekt címe	<b>Nyúl Töltéstavával összekötő mezőgazdasági út fejlesztése</b>
A projekt azonosítója	VP6-7.2.1.1-21      azonosító: 3295052389
Támogatási szerződés hatályba lépése	2022.01.24.
Projekt tényleges kezdete	2021.11.01.
Projekt tényleges befejezése	2024.04.30.
Szerződésben megítélt támogatás összege (Ft)	203 657 172 Ft
Projekt összköltsége (Ft)	214 375 973 Ft
Támogatási arány (%)	95
A projekt állása:	dokumentumörzés