

EMLEKZETŐ

Nyúl község belterületi vízrendezési létesítményeinek felülvizsgálatáról

Időpont: 2022. november 8.

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

A felülvizsgálat célja, hogy kármegelőzési szempontból minősítse a jelenleg kiépített vízvezető művek állapotát, s meghatározza a legszükségesebb tennivalókat.

A bejárás során az alábbi helyszíneket vizsgálták:

1. 8311. sz. közút (Táncsics u., Szabadság u.) menti vízvezetési problémák

A bejárásra meghívót kapott a közút közelmúltban végzett rekonstrukciójának projektgazdája, a Magyar Közút Nonprofit Zrt., abból a célból, hogy az út mentén felmerült vízkár panaszok okozati összefüggéseit, illetve a tennivalók illetékességét egyértelműsítsék.

1.1. Táncsics utca – Rákóczi telep sarok

A korábbi vízkárpanaszt a bizottság jogosnak ítélte:

- a járda menti vízvezető vápa befogadóig történő levezetése és
- az útmenti rézsú megfelelő védelme.

1.2. Táncsics utca – Határ utca sarok

A Határ útról lezúduló vizek túlbukva a közúton okoztak vízkárt a szemközti ingatlanoknál, melyeket a út túloldalán korábban húzódó nyílt árok felfogott. Enyhíti a gondot, ha az árok érkező vizeit a hegy felőli nyílt árokba terelik.

1.3. Táncsics utca – Jókai utca sarok a bolttal szemben

A Jókai utcai felől érkeve a jobboldali kanyar rövid szakaszon nem kapott kiemelt szegélyt, így az érkező víz a közútról lefolyva a sarki ingatlanokra ömlik annak ellenére, hogy néhány méterre út menti víznyelő is funkcionál.

1.4. Táncsics utca – Hársfa utca sarok

A Hársfa utcáról lezúduló víz átbukva az úton, a szemközti földárkot támadja, ahol a jelentős erózió a járdát veszélyezteti. A saroktól néhány méterre a földmeder burkolt mederbe torkollik, ami jó levezetést biztosít.

Kifogásolható a Hársfa utcai kisméretű víznyelő rács víznyelő képessége, mely részben okozója a túlbukásnak.

1.5. Szabadság utcai víznyelő aknák és vízelvezető vágók, és kapubejáró rácsok szintjének összehangja több helyen kifogásolható az út mentén.

1.6. A Szabadság utcán a Diófa vendéglőnél kiépített nyílt vízelvezető árokba csatlakoznak a Dózsza telepről érkező belterületi vizek is. A magántulajdonból önkormányzathoz átkerült közcélú feladatokat szolgáló mély árok védelem nélkül veszélyezteti a két határos épület alapozását. A projektet megalapozó tanulmányterv az érintett szakaszt zárt szelvényvel javasolta kialakítani.

Összegezve a 8311. sz. közút menti problémákat, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. képviselője elismerte a felvetődő kérdések jogosságát. Főnökei tájékoztatását követően az önkormányzattal közösen keresik a felmerült problémák megoldását.

2. Gerhai árok (Incsó – Alsó-Egese)

- Az árok mentén jelentős hosszban bokorirtás történt, a kitermelt faanyag részben a árok szélén, részben már az árokban van. Eltávolításáról haladéktalanul intézkedni szükséges.
- A Szűk utca – Alsó Héma utca és Incsó utca kereszteződésénél az ipari üzem menti árok felé lejtő út hordaléka az árokpartot feltöltve visszaduzzasztást okoz a csomópontban. A hordalék eltávolításával várhatóan helyreáll a kiépített víznyelő funkciója. A kereszteződés lefedésére TOP Plusz pályázat keretében engedélyes terv készült.
- A Felső Egese-n hasonló feliszapolódás gátolja a kiépített bukóig történő vízterelést. Az útpadka megszedésével a kiépített funkció várhatóan itt is helyreáll. Ez az eset ezen a helyszínen rendszeresen ismétlődik: a probléma kezelése évi rendszeres karbantartást igényel.

3. Árpád úti vasúti talpárak

A legutóbbi (2020. novemberi) őszi felülvizsgálat 7. pontja tartalmaz intézkedést a Vízi Társulat vállalásában. A tervezett intézkedés nem valósult meg.

A feladat kiegészítendő az alábbiakkal:

- Fel kell tárnai, hogy a vasúti talpáraknak van-e összeköttetése a közúti feljáró rámpa alatt a túloldali talpárakkal, azaz az akadálymentes lefolyás biztosítható-e vagy hosszútávon marad a jelenlegi lefolyástalan állapot.
- Geodéziai feltárás alapján pontosítani kell az Árpád utcai árok lefolyási irányát, befogadóját.

4. Vasútsor utca

A Közútkezelő Zrt. tervezteti az út felújítását. Ennek a beruházásnak kapcsán kell érvényesíteni a korábbi felülvizsgálatok során már megismert - csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos - önkormányzati igényeket.

5. Sárkánylyuk vízmosás

5.1. Fakitermelés

Az előző bejárás intézkedése alapján a partfalomlást részben előidéző fásítást elvégezték. A mellvédfal mögötti védő növényzet jelentősen károsodott. A növényzet **szakszerű (!)** ápolása és pótlása – akár más fajták telepítésével, tekintettel a növekvő forgalomra – célszerű.

5.2. Útteknő

A korábbi bejárások során is megfigyelt útalap süllyedés folyamatos, a burkolat repedésének kiöntése **azonnali intézkedést igényel** a fagykárok megelőzése érdekében.

5.3. Zárt szakasz előtti iszapcsapda

Az iszapcsapda jelentősen feltelt, az iszapeltávolítás aktuális feladat.

6. Berek vízmosás

A korábbi vis maior esemény következtében kialakult partomlás bármikor megismétlődhet, ami a vízakna lezuhanását is eredményezheti. A látottak alapján nem egyértelmű, hogy a veszélyeztetett ingatlan csapadékvíz-elvezető csővezetékei nem sérültek-e a partomlás során. Ezek feltárására fel kell hívni a tulajdonos figyelmét. Ettől függetlenül a további károsodások elkerülése érdekében az oldalvölgyből csatlakozó vizek elterelése a partomlás helyszínéről továbbra is aktuális feladat.

7. Cinege vízmosás

7.1. Cinege utca – Kápolna utcai sarok

A Cinege utcai útteknő balpartján kialakított árok színültig megtelt hordalékkal. Feltehetően ez is hozzájárult a torkolat alatt a Kápolna utcai árok jobbparti járdájának leszakadásához. Az árok kitisztítása és a járda helyreállítása azonnali intézkedést igényel.

7.2. Cinege vízmosás menti felhajtóút veszélyeztetett útszakaszai

Az előző felülvizsgálatban előirányzott intézkedések szép kivitelben megvalósultak, a közvetlen életveszély elhárult. A legfelső szakaszon a fejgáthoz vezető surrantó kiépítése elmaradt, ennek kiépítése minimális költség- és munkaigényű, s így megelőzhető a burkolt út legfelső szakaszának károsodása.

8. Kis Nyúl településrész csapadékvíz-elvezetése

A témában TOP-PLUSZ pályázat keretében vízjogi létesítési engedélyes terv készült. Ennek megvalósításáig is jelentősen enyhíthetők a panaszok abban az esetben, ha a Kazinczy utcai főgyűjtő meder betöltött szakaszait kibontják, illetve az oda betárolt építési- és szerves hulladékot eltávolítják.

Emlékeztetőt összeállította:

Dr. Bárdi Pál

Az emlékeztetőt hitelesítette:



Pál Éva

